



محضر استلام موقع Site Takeover From Contractor

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
التشغيل والصيانة
SWCC
O&M

FORM CODE

ST25-11

ن ف 11-25

رقم النموذج

PLANT / PIPELINE:

OSR #

محضر استلام: ☐ جزئي ☐ ابتدائي ☒ نهائي

رقم المشروع: 2868

تاريخ التعميد 18/02/1439هـ

موقع تنفيذ (التعميد): محطات تحلية بالجبيل

اسم المقاول: شركة/ سنيل للمقاولات

نطاق (/ التعميد): اتفاقية تثبيت الأسعار الافراية لفحص وصيانة خطوط نقل المياه وإصلاح كسور الانابيب

في خطوط نقل المياه بالساحلين الشرقي والغربي.

20 يوم عمل

مدة (العقد / التعميد):

1441/08/12 الموافق 2020/04/05م

تاريخ تسليم (الموقع):

لقد تم في يوم الخميس المؤرخ في تاريخ: 1441/09/07 الموافق: 2020/04/30م وبحضور كلاً من:

المهندس: م / م / من شعبة/قسم الصيانة والكهربائية

السيد: م / محمد حسن أبوزيب مندوب شركة: شركة سنيل للمقاولات

استلام الأعمال فحص وصيانة خطوط نقل المياه وإصلاح كسور الانابيب في خطوط نقل المياه التي تمت من قبل

الشركة أعلاه طبقاً للمواصفات الفنية المطلوبة ولا مانع من صرف فاتورة المقاول بموجب (العقد / التعميد) ، وعليه جرى

التوقيع. (نص بخصوص الاستلام النهائي: الوقوف على الأعمال المنجزة و التي انتهت فترة ضمانها و لا توجد هناك أي

ملاحظات أو تحفظات على هذه الأعمال، علماً بأن المقاول قد قام بتسليم جميع الرسومات حسب الإنشاء و كتيبات

التشغيل و الصيانة و الوثائق الفنية المطلوبة و لا توجد عليها أي ملاحظات، و عليه جرى التوقيع (

علماً بأن قيمة الاعمال المنجزة (14,040 ريال) أربعة عشر ألفاً وأربعون ريال فقط.

مندوب الشركة	المهندس المسؤول	رئيس الشعبة / القسم
الإسم: م / محمد حسن أبوزيب	الاسم: م / C. Valle	الإسم: م / محمد العمري
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:
التاريخ: 1441/9/7	التاريخ: 1441/9/7	التاريخ: 1441/9/7

اعتماد مدير الإدارة بالجبيل



شعبة الصيانة الكهربائية

الرقم امر الشراء : 86628

المحترمين

السادة / شركة سنيل للمقاولات

عناية / محمد ابو زينب

المحترم

البريد الالكتروني : m7saneel@gmail.com

رقم الفاكس : 011-2291056

الرقم المرجعي : 180801039541

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بالإشارة إلى خطاب الترسية رقم 2868 بتاريخ 1439/02/18هـ لاتفاقية تثبيت الاسعار الإفرادية لفحص وصيانة خطوط نقل المياه وإصلاح كسور الأنابيب في خطوط نقل المياه بالساحلين الشرقي والغربي.
لذا نأمل منكم تنفيذ العمل المطلوب حسب الآتي :-

الموقع	نوع العمل	تاريخ بدء العمل	مهنة العامل / نوع المعدة	العدد	المدة (يوم)	التكلفة	الاجمالي
قسم نقل المحركات	صيانة المحركات	2020/04/05	فني اول صيانة محركات كهربائية رئيسية	2	20	360 ريال	14.400 ريال
	إعادة لف محركات		فني اول لف محركات				
المجموع							14.400 ريال

- يتم انجاز العمل خلال (20) يوم عمل اعتبار من تاريخ استلام الموقع المشرف على العمل من طرف المحطة... م/ ماجد الغامدي . رق م التواصل / 30222
كما نامل منكم رفع مطالبكم باللغة العربية حال الانتهاء من الاعمال المطلوبة منكم مرفق معها:-
1. اصل الفاتورة باللغة العربية .
 2. صورة من المستندات الرسمية (السجل التجاري , الزكاة , التأمينات , السعودية , الضريبة) .
 3. ادخال الفاتورة بمنصة الاعتماد .

وتقبلوا وافر التحية والتقدير ،،،

مدير إدارة الصيانة لمحطات الجبيل

م . محمد بن حسن الحازمي

C. HAZMI
05.04.2020



شركة سanel Contracting And Trading
Saneel Contracting And Trading

CONTRACT EMPLOYEES TIME SHEET Contractor: M/S SANEEL (Electrical Section)

Apr-20

S/L	Name	Sec	01-04-2020	02-04-2020	03-04-2020	04-04-2020	05-04-2020	06-04-2020	07-04-2020	08-04-2020	09-04-2020	10-04-2020	11-04-2020	12-04-2020	13-04-2020	14-04-2020	15-04-2020	16-04-2020	17-04-2020	18-04-2020	19-04-2020	20-04-2020	21-04-2020	22-04-2020	23-04-2020	24-04-2020	25-04-2020	26-04-2020	27-04-2020	28-04-2020	29-04-2020	30-04-2020	Regular	Over Time	Total		
1	SAMUEL MEDINA HACOTINA		-	WED THU	FRI		8	8	8	8	8	FRI		8	8	TUE	WED THU	8	8		8	SUN MON	8	8	8	8	8		8	8	8	8	8	152		152	
2	NOEL PEKIT TORRES		-				8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8	8			8	8	8	8	8	160		160	
Total			0	0	0	0	16	16	16	16	16	0	0	16	16	16	16	16	16	0	0	16	16	16	16	16	16	0	0	8	16	16	16	16	312	0	312

A - Absent S - Sick Leave

V - Annual Vacation

Ex - Exam Leave

T - Transferred to other dept

id - ID issue (not renewed / issued)

REGULAR	312
O T	0
TOTAL	312

DIV ENGINEER	
NAME :	C. Valdes
SIGN :	

DIV CHIEF	
NAME :	Mohd Arjani
SIGN :	

CONTRACTOR ENG	
NAME :	J unaid
SIGN :	